



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &  
ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &  
ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**Ταχ. Δ/νση:** Τέρμα Αλκμάνος  
**Τ.Κ.:** 115 28 Ιλίσια  
**Πληροφορίες:** Σοφία Κολλάρου  
**Τηλέφωνο:** 2131512253  
**e-mail:** [s.kollarou@prv.ypeka.gr](mailto:s.kollarou@prv.ypeka.gr)

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης του έργου της Σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011067572 2022-08-07: «Υλοτόμηση καμένων ιστάμενων ατόμων Χαλεπίου Πεύκης εντός του Ιστορικού πυρήνα του Τατοΐου, αρμοδιότητας Δασαρχείου Πάρνηθας».

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις Δ/ξεις του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α' 7), ως ισχύουν.
2. Τις Δ/ξεις του αρθ. 16 του Ν. 998/1979 «Περί Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων» (Α' 289), ως ισχύουν.
3. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτελέσεως Δασοτεχνικών Έργων» (Α' 120), ως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/1988 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας» (Α' 65), ως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγειας» και άλλες διατάξεις» (Α' 112).
6. Τις Δ/ξεις του Ν. 4412/2016 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων » (Α' 147), ως ισχύει.
7. Το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021 με το οποίο κυρώθηκε η από 13/08/2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 143) "Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του δασικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου / Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις" (Α' 156).
8. Τα άρθρα 47 έως 55 του Ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύμβαση Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 63).

9. Το Π.Δ. 29/2022 «Τροποποίηση του Π.Δ. 132/2017 'Όργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)' (Α' 160)» (Α' 77).
10. Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 «Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντιστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021 (Α' 156)», απόφαση των Υπ. Οικονομικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Εσωτερικών (Β' 2415).
11. Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/50878/3749/20-5-2022 Εγκύκλιο διαταγή του ΥΠΕΝ με θέμα «Εγκύκλιες οδηγίες για τη λειτουργία των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, χρήση λογότυπου».
12. Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68308/3826/01.07.2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημόσιες συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο Δασικής Προστασίας» (ΑΔΑ: Ε4ΚΛ4653Π8-Ν6Ξ).
13. Την από 05-08-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011067572 2022-08-07) που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 099361052, διά του νομίμου εκπροσώπου αυτού, κ. Γεωργόπουλου Διονύσιου του Σπυρογιάννη.
14. Το από 14-09-2022 Αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του εν θέματι έργου.

#### Και επειδή:

1. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η μέγιστη συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του Έργου ορίζεται σε ενάμιση (1,5) μήνα από την υπογραφή της, δηλαδή ορίζεται η 22α Σεπτεμβρίου 2022.
2. Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου αλλά στο γεγονός ότι εκκρεμεί μέχρι και σήμερα η απόφαση έγκρισης της μελέτης που εμπρόθεσμα υποβλήθηκε στην αρμόδια δασική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες από αυτήν, εργασίες.
3. Η αρμοδιότητα έγκρισης της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του εν θέματι έργου, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την παράταση της συνολικής προθεσμίας «με αναθεώρηση», του έργου της Σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011067572 2022-08-07 **«Υλοτόμηση καμένων ιστάμενων ατόμων Χαλεπίου Πεύκης εντός του Ιστορικού πυρήνα του Τατοΐου, αρμοδιότητας Δασαρχείου Πάρνηθας»**, για σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις **06-11-2022**, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως ισχύει, χωρίς καμία απαίτηση του Αναδόχου.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ**

**Πίνακας Κοινοποίησης:**

1. Δασαρχείο Πάρνηθας
2. ΤΑΙΠΕΔ
3. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ